

Allegato 1

Energia Settore Prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti”

Linea di intervento 20

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI

INTERVENTO STRATEGICO EFFICIENZA ENERGETICA STRUTTURE E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

TITOLO DEL PROGETTO Ristrutturazione edilizia del fabbricato di proprietà della Regione Basilicata sito in Potenza, Via Verrastro 12, da adibire a sede di uffici regionali

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP:

Localizzazione: Basilica, PZ, Potenza

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	38	23	15	47	4

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata-Dipartimento Programmazione e Finanze-Ufficio attuazione degli investimenti statali e regionali della politica regionale Via V. Verrastro 4

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Ufficio Provveditorato e Patrimonio Dott. Mariano Tramutoli mariano tramutoli@regione.basilicata.it; 0971-668265

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: REGIONE BASILICATA UFF. PROVVEDITORATO E PATRIMONIO VIA VERRASTRO 4 POTENZA

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: ING. CANIO CORDASCO canio.cordasco@regione.basilicata.it; 0971-668263

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: REGIONE BASILICATA DOTT. MARIANO TRAMUTOLI VIA VERRASTRO 4

Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 (Ultima Colonna dell'allegato al patto: Completamento progettazione e affidamento, completamento progettazione, apertura cantiere ecc.)

B. Fase procedurale in corso: progettazione preliminare

C. Iter procedurale: progettazione

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progettazione di fattibilità tecnico-economica/preliminare	01/01/2017		30/06/2017	
Progettazione Definitiva	n.p.		n.p.	
Progettazione Esecutiva	01/07/2017		30/01/2018	
verifica e validazione del progetto	01/02/2018		30/04/2018	
approvazione progetto	30/04/2018		30/05/2018	

D. Iter procedurale: affidamento procedura ristretta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30/07/2018	
scadenza offerte	30/11/2018	
proposta di aggiudicazione	30/05/2019	
aggiudicazione definitiva	30/06/2019	
stipula contratto	30/09/2019	

E. iter procedurale: Esecuzione

	Data Prevista	Data Effettiva
consegna ed inizio Lavori	30/10/2019	
Collaudo	30/05/2022	
Chiusura Intervento	30/08/2022	
Funzionalità	30/10/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 14,000,000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 10.890.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
<i>fondi propri dell'amministrazione regionale (capitolo di spesa U05101)</i>	€ 3.110.000,00
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	-
2018	€	50.000,00
2019	€	150.000,00
2020	€	700.000,00
2019	€	3.000.000,00
2020	€	4.000.000,00
Totale	€	6.100.000,00
		14.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



Allegato 2

Programma Basilicata 2019 per infrastrutture e interventi complementari e
connessi al Programma Matera 2019 Settore Prioritario “Turismo e cultura”
Linea di intervento 24

SCHEDA INTERVENTO N.
(realizzazione lavori pubblici)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO PROGRAMMA BASILICATA 2019 PER INFRASTRUTTURE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI E CONNESSI AL PROGRAMMA MATERA 2019

INTERVENTO STRATEGICO 24.a.2 Interventi di potenziamento degli attrattori turistici- Altri interventi in corso di definizione

TITOLO DEL PROGETTO COMPLETAMENTO RESTAURO PALAZZO SANSEVERINO IN CHIAROMONTE

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP: _____

Localizzazione: BASILICATA POTENZA CHIAROMONTE
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	7		16	13	

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale Dipartimento Presidenza Viale Vincenzo Verrastro n.8
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Ufficio Regimi di aiuto- Infrastrutture sportive, culturali ed ambientali Ing. Giuseppe Naccarati giuseppe.naccarati@regione.basilicata.it
tel. 0971 668601
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto: Ing. Giuseppe Naccarati giuseppe.naccarati@regione.basilicata.it
tel. 0971 668601
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: DIOCESI DI TURSI - LAGONEGRO MONS S.E. VINCENZO OROFINO P.ZZA CATTEDRALE 8 TURSI

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione esecutiva

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017	30.06.2017
Esecuzione Lavori	01.10.2017	01.10.2017	30.06.2018	30.06.2018
Collaudo	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018	31.07.2018
Chiusura intervento	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018	30.09.2018
Funzionalità	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018	01.10.2018

D. Procedura di Aggiudicazione:

(es. tipo procedura aperta, ristretta....) - procedura di evidenza pubblica

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15.07.2017	15.07.2017
scadenza offerte	15.08.2017	15.08.2017
aggiudicazione provvisoria	21.08.2017	21.08.2017
aggiudicazione definitiva	25.08.2017	25.08.2017
stipula contratto	30.09.2017	30.09.2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.950.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.950.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	1.950.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016		
2017	€ 600.000	
2018	€ 1.350.000	
2019	€	
2020	€	
2019	€	
2020	€	
Totale	€ 1.950.000	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

progettazione esecutiva

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione definitiva

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01.06.2017	01.06.2017	30.06.2017	30.06.2017
Esecuzione Lavori	01.12.2017	01.12.2017	30.06.2018	30.06.2018
Collaudo				
Chiusura Intervento				
Funzionalità				

D. Procedura di Aggiudicazione:

aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

Data Prevista

15.07.2017

scadenza offerte

15.09.2017

aggiudicazione provvisoria

30.09.2017

aggiudicazione definitiva

30.09.2017

stipula contratto

15.11.2017

Data Effettiva

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.900.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.900.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	1.900.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 400.000
2018	€ 1.500.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	1.900.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO PROGRAMMA BASILICATA 2019 PER INFRASTRUTTURE ED INTERVENTI COMPLEMENTARI E CONNESSI AL PROGRAMMA MATERA 2019

INTERVENTO STRATEGICO 24.a.2 Interventi di potenziamento degli attrattori turistici- Altri interventi in corso di definizione

TITOLO DEL PROGETTO Completamento Museo Diocesano Muro Lucano – Potenza

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP:

Localizzazione: Basilicata- Potenza- Muro Lucano

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale Dipartimento Presidenza Viale Vincenzo Verrastro n.8

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

Responsabile dell'Attuazione Ufficio Regimi di aiuto- Infrastrutture sportive, culturali ed ambientali Ing. Giuseppe Naccarati giuseppe.naccarati@regione.basilicata.it
tel. 0971 668601

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
---------	------------	-----------------------------

Responsabile Progetto: Ing. Giuseppe Naccarati giuseppe.naccarati@regione.basilicata.it
tel. 0971 668601

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
------------	-----------------------------

Destinatario del finanziamento:

Capitolo Concattedrale di Muro Lucano

Legale Rappresentante Mons. Giustino
D'Addezio

Piazza don Minzoni s.n.c Muro Lucano

Ente

Responsabile

Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione definitiva

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione preliminare				
Progettazione definitiva				
Progettazione esecutiva	30.7.2017		30.9.2017	
Esecuzione Lavori	2.1.2018		30.7.2018	
Collaudo	30.9.2018		30.10.2018	
Chiusura intervento	30.12.2018		30.12.2018	
Funzionalità	2.1.2019			

D. Procedura di Aggiudicazione:

- procedura di evidenza pubblica

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15.10.2018	
scadenza offerte		
aggiudicazione provvisoria		
aggiudicazione definitiva		
stipula contratto		

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 650.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	650.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	650.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 100.000
2018	€ 550.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 650.000

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



Allegato 3

Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa Settore
Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti"
Linea di intervento 19

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO SVILUPPO PRODUTTIVO -ATTRAZIONE INVESTIMENTI

INTERVENTO STRATEGICO 19.d.1 Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa

TITOLO DEL PROGETTO Iniziative di Valorizzazione e Promozione Patrimonio culturale intangibile-annualità 2017

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP: _____

Localizzazione: BASILICATA Provincia PZ e MT Comuni della Basilicata
Regione **Provincia** **Comune**

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale Viale Vincenzo Verrastro n.8
Ente **Responsabile** **Indirizzo**

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata ufficio Sistemi Cultura Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Ufficio **Nominativo** **Recapiti (email e telefono)**

Responsabile Progetto: Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Nominativo **Recapiti (email e telefono)**

Destinatario del finanziamento: _____
Ente **Responsabile** **Indirizzo**

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

(progettazione esecutiva)

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto		02/01/2017	31/12/2017	
Esecuzione Fornitura		02/01/2017	31/12/2017	
Verifiche e controlli		30/06/2018	31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Manifestazione di interesse con procedura telematica chiusa il 20.1.2017

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 3.100.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020	€ 3.100.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata- DGR n.591 del 31.5.2016 per l'annualità 2016)	€ 2.164.724,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
Piano di Azione e Coesione Regione Basilicata è stato ammesso a finanziamento, per l'annualità 2016, un analogo programma di valorizzazione del Patrimonio culturale intangibile per un importo complessivo di circa € 1.849088,00	€ 1.849.088,00
POR FESR 2007-2013. Nota: a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV. Linea d'intervento IV.1.2.B, è stato ammesso a finanziamento, per l'annualità 2015, un analogo programma di valorizzazione del Patrimonio culturale intangibile per un importo complessivo di circa € 2.800.000,00	2.800.000,00
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 9.913.812,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	€ -
Totale	€ -

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016		
2017		€ 2.500.000
2018		€ 600.000,00

2019

€

2020

€

2019

€

2020

€

Totale

3.100.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

F. Minardi

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

(progettazione esecutiva)

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto		02/01/2017	31/12/2017	
Esecuzione Fornitura		02/01/2017	31/12/2017	
Verifiche e controlli		30/06/2018	31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Accordi di programma con le amministrazioni locali interessate

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

	Data Prevista	Data Effettiva

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 435.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020	€ 435.276,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata-- DGR n.591 del 31.5.2016 per l'annualità 2016)	€ 500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013 (POR FESR 2007-2013. Nota: a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV. Linea d'intervento IV.1.2.B, è stato ammesso a finanziamento, per l'annualità 2015, un analogo programma per un importo complessivo di € 570.000,00- DGR n.1028/2015)	570.000,00
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1.505.276,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	€ -
Totale	€ -

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 435.276
2018	€
2019	€
2020	€
2019	€

2020

Totale

€
435.276

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Patrizia Mihardi